



# "ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ"

## 4η Έκθεση Ανεξάρτητου Παρατηρητή





## ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η **Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ)** είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που οραματίζεται και στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό των περιστατικών διαφθοράς μέσα από τη συνεργασία με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει ευρύ φάσμα δράσεων, προγραμμάτων και εργαλείων για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Αριθμεί παραρτήματα σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχει Διεθνή Γραμματεία στο Βερολίνο (Transparency International Secretariat) και Γραφείο Διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες (Transparency International EU Liaison Office).

## ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ

Η **Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε)** ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα και αποτελεί ένα από τα παραρτήματα της Διεθνούς Διαφάνειας. Μέσα από την προώθηση νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή καλών πρακτικών και εργαλείων ευαισθητοποιεί τους πολίτες για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα και κινητοποιεί δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις ώστε να συνδράμουν στην ενίσχυση της διαφάνειας.

Έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων ("Διαφάνεια Τώρα", "Αξιολόγηση της Ελληνικής Προεδρίας, "Διαφανής Τοπική Αυτοδιοίκηση", "Ακεραιότητα στο ποδόσφαιρο" κ.α.) και έχει εκπονήσει σημαντικές έρευνες ("Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα") και μελέτες (Αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας, Προστασία Μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος).

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2" που υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG for Regional and Urban Policy) και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος (ΔΔ-Ε). Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του έργου, εν όλω ή εν μέρει ή και περιληπτικά, κατά παράφραση ή διασκευή, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.



Το παρόν έργο απηχεί αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του. Η ΔΔ-Ε κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης του εγγράφου από τρίτους.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01/

ΤΟ "ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ"  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ

02/

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

03/

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

06/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΡΕΩΝ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ

08/

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ



# ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Το **Σύμφωνο Ακεραιότητας** είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και έχει εφαρμοστεί σε περισσότερες από 300 διαγωνιστικές διαδικασίες σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μία **συμφωνία** που υπογράφεται από **τα μέρη που συμμετέχουν** στη διαδικασία **σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης έργου, υπηρεσιών ή προμηθειών** (Αναθέτουσα Αρχή και φορείς που υποβάλλουν οικονομική προσφορά στον διαγωνισμό).

Η συμφωνία αυτή δεσμεύει τα μέρη-που συμμετέχουν οικειοθελώς- να **απέχουν από** οποιαδήποτε **πράξη** άμεσης ή έμμεσης **δωροδοκίας, συμφωνιών "κάτω από το τραπέζι"** και **άλλων πρακτικών διαφθοράς ή κακοδιαχείρισης** καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού και εκτέλεσης της σύμβασης. Παράλληλα τους ενθαρρύνει να συμβάλουν στη διεξαγωγή μιας διαφανούς διαγωνιστικής διαδικασίας, με το να επιτρέψουν την παρακολούθησή της από την Κοινωνία των Πολιτών μέσω ενός φορέα της που λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Παρατηρητής παρακολουθώντας την τήρηση των δεσμεύσεων από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

## ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το Σύμφωνο Ακεραιότητας εφαρμόζεται για 1η φορά στην Ελλάδα πιλοτικά στο πλαίσιο του προγράμματος "INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2", με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional Policy).

Η **Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς**, παρακολουθεί ως **Ανεξάρτητος Παρατηρητής** τις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμού και εκτέλεσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ & ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ**», με **Αναθέτουσα Αρχή** την Περιφέρεια Αττικής.



**Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προβλέπει την εφαρμογή 18 Συμφώνων Ακεραιότητας σε 11 κράτη-μέλη της ΕΕ με στόχο:**

- ➔ Να **διασφαλίσει** την **καλύτερη και πιο υπεύνηνη διαχείριση** των **κοινοτικών κονδυλίων** που διατίθενται για την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.
- ➔ Να **εντάξει** σε δεύτερο χρόνο και με βάση την αποτελεσματικότητά του, **το Σύμφωνο Ακεραιότητας στο νομοθετικό πλαίσιο ευρωπαϊκών χωρών** καθιστώντας την εφαρμογή του υποχρεωτική (όπως ισχύει ήδη στην Ιταλία).
- ➔ Να **ενθαρρύνει** την **ενημέρωση** και το **ενδιαφέρον των πολιτών** γύρω από την **ανάθεση** και την **εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων** που αφορούν στην κατασκευή έργων και την παροχή υπηρεσιών ή αγαθών που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους.

# ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



## ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

### ΤΟΜΕΑΣ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



### ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ/ΕΡΓΟ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

### ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

30,000

### ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



5 ΑΠΟ ΤΑ 54

σοβαρά περιστατικά πλημμύρας στην περιοχή της Αττικής τα τελευταία 100 χρόνια σημειώθηκαν στον δήμο **Μοσχάτου-Ταύρου**

2 ΑΠΟ ΤΑ 54

σοβαρά περιστατικά πλημμύρας στην περιοχή της Αττικής τα τελευταία 100 χρόνια σημειώθηκαν στον δήμο **Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη**



Το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας περιλαμβάνεται στα έργα

**Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ**

προς χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

## ΚΥΡΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



• Παρατηρήσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) σχετικά με όρους της διακήρυξης που αφορούσαν τις προϋποθέσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά απόδειξης, προκειμένου να συμμορφώνονται προς το νέο θεσμικό πλαίσιο και να μη θέτουν πρόσθετες απαιτήσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Η πρόταση έγινε αποδεκτή.

• Πρόταση προς την ΑΑ για συγκεκριμένη περιγραφή του φυσικού αντικείμενου του ΥΕ4 (δημοσιότητα έργου). Η υιοθέτηση της θα ενίσχυε τη διαφάνεια και θα διευκόλυνε την παρακολούθηση και την κατανόηση του ειδικότερου περιεχομένου του ΥΕ και των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του. Η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή.

## ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ



• Το αρχικό σχέδιο των τευχών δημοπράτησης προέβλεπε ότι δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης είχαν εταιρείες εγγεγραμμένες σε συγκεκριμένες τάξεις/πτυχία του Μ.Ε.ΕΠ. Σύμφωνα με νέο νομικό πλαίσιο, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/πτυχία του Μ.Ε.ΕΠ. αλλά αναφορά γίνεται μόνο στην κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο (πχ υδραυλικό έργο). Η εισαγωγή πρόσθετων κριτηρίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό του ανταγωνισμού, εξαιρώντας τους υποψήφιους που διαφορετικά θα ήταν κατάλληλοι. Στην τελική έκδοση της πρόσκλησης, η ΑΑ παρέλειψε την προϋπόθεση, σύμφωνα με τη σύσταση.

• Η απόφαση χρηματοδότησης περιλάμβανε ειδικό όρο αναφορικά με την απόδοση σε κοινή χρήση ιδιωτικών ακινήτων πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Ο όρος δεν πληρώθηκε και εξακολουθεί να εκκρεμεί, δημιουργώντας έτσι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων.

## ΕΡΓΟ

### ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ



**ΕΛΛΑΔΑ**

Δήμοι Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου-Ταύρου, Περιφέρεια Αττικής

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ



ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:

12,2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ €

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

5,3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ €



### ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ



ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

τις περιοδικές εκθέσεις του Ανεξάρτητου Παρατηρητή στο: <http://integritypact.gr/ekdoseis/>

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΛΛΑΣ



Η παρούσα 4η έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς) για το έργο «Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων σε Περιοχές των Δήμων Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου- Ταύρου» καλύπτει το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως και αρχές Ιανουαρίου 2021 και περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της εξέλιξης του έργου, όπως προκύπτει από την επισκόπηση και μελέτη εγγράφων που η Ανάδοχος Εταιρία (ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ ΑΕ) και η Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια Αττικής) έθεσαν υπόψη του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (ΑΠ) μέσω συστηματικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επιπρόσθετα, η έκθεση περιλαμβάνει διαπιστώσεις και παρατηρήσεις στα πλέον σημαντικά κατά την κρίση του ΑΠ σημεία.



## Εργασίες-Υλοποίηση χρονοδιαγράμματος

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου έχει οριστεί κατά τη Σύμβαση σε 30 μήνες (21/3/2019 έως 28/9/2021). Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μέχρι αρχές Ιανουαρίου 2021 θα έπρεπε να έχουν ανακατασκευαστεί όλοι οι αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Θεσσαλονίκης (Μοσχάτο) για τη μετατόπιση του υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων, καθώς και να έχει ολοκληρωθεί το 50% όλων των σημαντικών εργασιών των δικτύων Συλλεκτήρας1 (δήμος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη) και Συλλεκτήρας2 (δήμος Μοσχάτου-Ταύρου) αποχέτευσης ομβρίων.


Αυτό καταδεικνύει ότι **21 μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης και 9 μήνες πριν από τη λήξη της διάρκειας του έργου**, έχει ολοκληρωθεί μόνο ένα ποσοστό του νέου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Μοσχάτου, καθώς και ένα ποσοστό των απαιτούμενων ερευνητικών τομών με σκοπό τον εντοπισμό των υφιστάμενων δικτύων σε όλη την επιφάνεια του έργου.

Μάλιστα κατά το διάστημα αναφοράς της τρέχουσας έκθεσης παρακολούθησης, **τους τέσσερις τελευταίους μήνες του 2020, δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες στις περιοχές των δύο Δήμων.**

## ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Τον Αύγουστο του 2020 η Ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών του Έργου, επικαλούμενη αδυναμία, να συνεχίσει τις εργασίες της με υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρεια Αττικής). Οι λόγοι που επικαλείται αφορούν, μεταξύ άλλων: **α) ως προς τον Συλλεκτήρα Σ1:** στη μη ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη όπου πρέπει να εκτελεστούν εργασίες και **β) ως προς τον Συλλεκτήρα Σ2:** i) στη σημαντική 9μηνη καθυστέρηση έγκρισης της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ii) στην ανάγκη μετατόπισης σημαντικού αριθμού υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ, iii) σε καθυστερήσεις άλλων αρμοδίων υπηρεσιών, καθώς και iv) σε αστοχίες και σφάλματα της εγκεκριμένης μελέτης του έργου βάσει του οποίου πρέπει αυτό να εκτελεστεί.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ), από την πλευρά της, απέρριψε τη δήλωση της Αναδόχου και αρνήθηκε την υπαιτιότητά της. Αντίθετα, επικαλέστηκε ευθύνη της Αναδόχου για πλημμελή εκπλήρωση των δικών της συμβατικών υποχρεώσεων και έκρινε ότι τα προβαλλόμενα από την Ανάδοχο αίτια δεν συνιστούν λόγους διακοπής των εργασιών της.



Πιο συγκεκριμένα, η Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) απέρριψε τη δήλωση διακοπής εργασιών της Αναδόχου-επικαλούμενη μεταξύ άλλων:

α) **ως προς το τμήμα του έργου που αφορά τον Συλλεκτήρα Σ1**, ότι η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών στον Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη είναι εφικτή και παρά τη μη ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου αναφορικά με συγκεκριμένες περιοχές.

β) **ως προς το τμήμα του έργου που αφορά τον Συλλεκτήρα Σ2**, ότι οι προβαλλόμενοι από την Ανάδοχο λόγοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν λόγους παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (και όχι διακοπής των εργασιών).

Παράλληλα, η ΑΑ σημειώνει ότι στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η μετατόπιση όλων των δικτύων που εμπλέκονται με το έργο και τέλος ότι τα τυχόν σφάλματα της μελέτης, επίσης δεν αποτελούν λόγους διακοπής των εργασιών, αλλά ενεργοποίησης της διαδικασίας εντοπισμού και διόρθωσής τους.

Αντικρούοντας την απορριπτική απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, η Ανάδοχος προσέφυγε στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) ασκώντας ένσταση. Επ' αυτής το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων μετά από τρεις συνεδριάσεις γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ της απόρριψής της ένστασης της Αναδόχου, οπότε αναμένεται πλέον η έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Υπουργού.

Η υποβολή της παραπάνω δήλωσης της Αναδόχου τον Αύγουστο του 2020 και η μη εκτέλεση εργασιών έκτοτε, σε συνδυασμό με τα ήδη υφιστάμενα εμπόδια στην υλοποίηση του έργου που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες εκθέσεις του Ανεξάρτητου Παρατηρητή ( 2η και 3η), καθιστούν κρίσιμη την εκκρεμή απόφαση του Υπουργείου επί της ένστασης όχι μόνον για τη συνέχιση των εργασιών, αλλά και για το ίδιο το έργο αφού απομένουν 9 μόλις μήνες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσής του σύμφωνα με την ισχύουσα Σύμβαση.





Κατά το διάστημα αναφοράς της 4ης έκθεσης του Ανεξάρτητου Παρατηρητή η Ανάδοχος Εταιρία δεν υπέβαλε επιμετρήσεις εργασιών ή εντολές πληρωμής, και δεν πραγματοποιήθηκαν παραλαβές ή πληρωμές.

### Νέες εργασίες-Τροποποίηση της μελέτης

Καμία τροποποίηση της μελέτης, είτε άλλες νέες ή επείγουσες εργασίες δεν προτάθηκαν ούτε εγκρίθηκαν κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει η έκθεση (Σεπ 2020 -Ιαν 2021).

#### ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

Η επικοινωνία μεταξύ του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (ΑΠ) και της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρεια Αττικής) για τις ανάγκες σύνταξης της Έκθεσης συνεχίστηκε απρόσκοπτα παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμόρφωσε η επιδημία του νέου κορωνοϊού.

Η Αναθέτουσα Αρχή υπέβαλε τα από 18/9/2020, 7/10/2020, 30/10/2020, 2/11/2020, 3/12/2020 και 11/1/2021 ενημερωτικά σημειώματά της προς τον Ανεξάρτητο Παρατηρητή επί της εξέλιξης του έργου, συνοδευόμενα από έγγραφη τεκμηρίωση.

Η Ανάδοχος εταιρία ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Ανεξάρτητου Παρατηρητή στις 06 Νοεμβρίου 2020 και απέστειλε έγγραφα και πληροφορίες.

Παρατίθενται οι σημαντικότερες επιστολές μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ) και της Αναδόχου Εταιρίας, καθώς και άλλων φορέων κατά το διάστημα Αυγούστου '20-Ιανουαρίου '21.

**12-Αυγ-2020**

Η Ανάδοχος υπέβαλε προς τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΑΑ, δήλωση διακοπής των εργασιών της.

**25-Αυγ-2020**

Η Αναθέτουσα Αρχή απέρριψε τη δήλωση διακοπής εργασιών της Αναδόχου.

**23-Σεπ-2020**

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημέρωσε την Ανάδοχο ότι έχουν αρθεί τα εμπόδια από τα υφιστάμενα δίκτυα (οπτικών ινών και ύδρευσης), και ότι συνεπώς μπορούν να επανεκκινήσουν οι εργασίες μετατόπισης του αγωγού ακαθάρτων στην οδό Θεσσαλονίκης.

**28-Σεπ-2020**

Η Ανάδοχος υπέβαλε ένσταση ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατά της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η από 12/08/2020 Ειδική Δήλωση Διακοπής που είχε υποβάλλει στην ΑΑ.

**27-Οκτ-2020**

Η Αναθέτουσα Αρχή διαβίβασε στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την εισήγησή της επί της παραπάνω ένστασης της Αναδόχου.

Η Αναθέτουσα Αρχή έδωσε εντολή στην Ανάδοχο για την επανεκκίνηση των εργασιών του έργου εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών.

**2-Νοε-2020**

Η Ανάδοχος με επιστολή της προς την Αναθέτουσα Αρχή ζητά συγκεκριμένο μέτωπο εργασιών για να επανεκκινήσει τις εργασίες.

**3-Νοε-2020**

Η Αναθέτουσα Αρχή με επιστολή της προς την Ανάδοχο την ενημερώνει ότι μπορεί να επανεκκινήσει εργασίες στη μετατόπιση του υφιστάμενου αγωγού ακαθάρτων στην οδό Θεσσαλονίκης, εργασία που είχε εκτελεστεί μερικώς από την Ανάδοχο τους προηγούμενους μήνες.

**5-Νοε-2020**

Η Ανάδοχος με επιστολή της προς την Αναθέτουσα Αρχή αναφέρει τεχνικά προβλήματα καθώς και προβλήματα γενικού σχεδιασμού που την εμποδίζουν να επανεκκινήσει εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο.

**7-Νοε-2020**

Η Ανάδοχος με επιστολή της προς την Αναθέτουσα Αρχή υπέβαλε όχληση για την αποζημίωση θετικών ζημιών. Με την όχληση αυτή η Ανάδοχος ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή ότι πρόκειται να ζητήσει αποζημίωση ίση προς τις θετικές ζημιές που υφίσταται (δηλαδή τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του) από λόγους που ανάγονται σε δική της ευθύνη (εν προκειμένω η Ανάδοχος επικαλείται τους λόγους που αναφέρει στη δήλωση διακοπής των εργασιών).

**16-Νοε-2020**

Η Αναθέτουσα Αρχή με επιστολή της προς την Ανάδοχο αναστέλλει την προθεσμία των 5 ημερών που είχε επιβάλλει στις 27 Οκτωβρίου λόγω μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19.

**25-Νοε-2020**

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ εγκρίνει τη μελέτη για τη μετατόπιση του υφιστάμενου αγωγού ακαθάρτων στην οδό Θεσσαλονίκης (Μοσχάτο) που είχε υποβάλει η Ανάδοχος.

**27-Νοε-2020**

Η Περιφέρεια Αττικής (Αναθέτουσα Αρχή) με απόφαση της αυξάνει το αντικείμενο του έργου για τη μετατόπιση των αντιστοιχών δικτύων ΟΚΩ (αγωγού ΕΥΔΑΠ, δίκτυα οπτικών ινών κ.α.), κατά τα εξής επιμέρους ποσά:

250.000,00 € για δίκτυα ΟΤΕ

250.000,00 € για δίκτυο Φυσικού Αερίου

350.000,00 € για δίκτυα ΕΥΔΑΠ

50.000,00 € για δίκτυα ΔΕΗ

**900.000,00 € σύνολο**

**30-Νοε-2020**

Η εταιρία τηλεπικοινωνιών Cosmote με επιστολή της προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) ενημερώνει ότι το κόστος των εργασιών της για τη μετατόπιση των δικτύων της στην οδό Θεσσαλονίκης ανέρχεται στα 268.939,62 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ.) Το κόστος εγκρίθηκε από την ΑΑ, όπως και το κόστος 151.840,48 Ευρώ με ΦΠΑ, προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για τη μετατόπιση του δικτύου ύδρευσης στην οδό Θεσσαλονίκης.

**22-Δεκ-2020**

Συζητήθηκε η ένσταση της Αναδόχου επί της απόρριψης από την Αναθέτουσα Αρχή της αίτησης διακοπής εργασιών, που είχε υποβάλει η Ανάδοχος στις 12 Αυγούστου 2020. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ της απόρριψης της ένστασης της Αναδόχου, και συνεπώς τη συνέχιση των εργασιών. Αναμένεται η τελική απόφαση του Υπουργείου.

**24-Δεκ-2020**

Η Αναθέτουσα Αρχή με επιστολή της προς την Ανάδοχο, κατόπιν της έγκρισης της μελέτης από την ΕΥΔΑΠ για την οδό Θεσσαλονίκης, τεκμηριώνει τη θέση της ότι μπορούν να επανεκκινήσουν οι εργασίες στο σημείο αυτό.

**5-Ιαν-2021**

Η Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα διάλυσης της σύμβασης ως συνέπεια της διακοπής εργασιών που επικαλείται.



### Τεχνικός Σύμβουλος

Η Στεφανία-Τερέζα Γιαννάκη είναι Πολιτικός Μηχανικός με Προπτυχιακό Δίπλωμα από το ΕΜΠ στην κατεύθυνση Υδραυλικού Μηχανικού και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ALBA στον Τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA). Διαθέτει υπερδεκαετή εμπειρία ως σύμβουλος μηχανικός σε μελέτες υδραυλικών έργων. Πεδίο εμπειρογνωμοσύνης της είναι ο σχεδιασμός και η εκπόνηση μελετών σε έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων. Επίσης, έχει συμμετάσχει ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, έργων και μελετών. Μιλάει ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.

### Τεχνικός Σύμβουλος

Ο Στυλιανός Οικονομίδης είναι Πολιτικός Μηχανικός, με εκτενή εμπειρία σε δημόσια έργα και δημόσιες συμβάσεις από το 2000 οπότε και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Εργάστηκε στον συντονισμό και τη διοίκηση εργοταξίων καθώς και στη γραφειοκρατική υποστήριξη μεγάλων υδραυλικών και άλλων έργων υποδομής. Έχει συνεργαστεί με τις τεχνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης μεγάλων δήμων της χώρας, τόσο στην τροποποίηση και διόρθωση μελετών κατά την κατασκευή έργων υποδομής, όσο και στην εκπόνηση μελετών και δημοπράτηση νέων έργων.

### Νομική Σύμβουλος

Η Εμμανουέλα Παπαδοχατζάκη είναι Δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος Katholieke Universiteit Leuven και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων. Ειδικεύεται στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (προμήθειες, υπηρεσίες και έργα), παρέχοντας νομικές υπηρεσίες σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό επίπεδο, τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο ανάθεσης των συμβάσεων όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσής τους. Διαθέτει σημαντική δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία σε υποθέσεις διοικητικού, αστικού, εμπορικού εταιρικού δικαίου. Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

### Σύμβουλος Εκμάθησης & Καινοτομίας

Ο Ιωάννης Σουφλής είναι Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 100 έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με την ιδιότητα του συμβούλου και του διευθυντή έργου. Διαθέτει εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, στα δημόσια έργα και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλα έργα της ΕΕ και έχει εργαστεί ως εξωτερικός σύμβουλος με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (1990-1993). Υπηρέτησε ως μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου του Network for Environmental Technology Transfer (ΕΕ, 1990 - 1992), ενώ έχει συνεργαστεί με την ελληνική εταιρεία συμβούλων INFOGROUP SA (σύμβουλος, 1986-1993), την KPMG Σύμβουλοι Α.Ε. ( σύμβουλος, υποδιευθυντής, διευθυντής, 1997-2007) και την OmniLink SA (Διευθυντής, 2007-2010). Από το 2010, εργάζεται ως Ανεξάρτητος Σύμβουλος.



Επισκέψου την ιστοσελίδα του προγράμματος  
[www.integritypact.gr](http://www.integritypact.gr)

Ακολούθησέ μας



Transparency International Greece



Transparency Greece